

地域再生計画(事後評価)

都道府県名	鳥取県	事業実施主体	岩美町	地域再生計画名	岩美町「国立公園浦富海岸保全計画」
計画期間	18年度～22年度	評価責任者	岩美町環境水道課長		

地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標		基準値		最終目標値		事後評価	最終目標値の実現状況に関する評価	
	指標 1	汚水処理施設の整備促進（汚水処理人口普及率の向上）	基準年度	50.7%	16	65.0%			22
	指標 2	吉田の水質保全（BOD）	1.7mg/l	16	1.7mg/lを維持	22	1.4mg/l	○	H22.11月測定で吉田川の水質はBOD1.4mg/lであり、水質維持の目標を達成した。
事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）		事業の進捗状況に関する評価				
			計画	最終実績					
特別措置を適用して行う事業	合併浄化槽設置整備事業（設置基数）	100基	63基	合併浄化槽整備区域にて、くみ取り・単独浄化槽から合併浄化槽への切替えを促進でき、水辺環境の保全、生活環境の改善につながったと考えている。今後さらに、住民の方へ切替えの必要性を周知し、引き続き合併浄化槽への切替え促進を進めていく必要がある。					
	公共下水道整備事業（整備延長）	15km	3.7km	汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及の効率的な整備ができた。整備延長は計画の達成はできなかった。					
その他の事業	浦富海岸での自然とのふれあい体験	花火大会、シュノーケリング、磯の観察会	浦富海岸を利用したイベントを実施する事により、自然とふれあう機会を与え美しい浦富海岸を参加者を通し各地へアピールできている。参加者も年々増加傾向にある。						
	浦富海岸健康マラソン大会	浦富海岸健康マラソン大会	潮風をあびて美しい浦富海岸の景観を眺めながら走る事により、自然環境の保全意識の高揚と青少年の健全育成に結び付いていると期待している。参加者も年々増加傾向にある。						
	愛護団体の育成	海岸清掃、河川清掃	ボランティアにより浦富浄化センター放流先の吉田川清掃活動、浦富海岸クリーン作戦等を毎年実施しており、環境美化に関する住民意識も高くなっているように思われる。今後も、引き続き継続的に実施できるよう取り組みに協力していく。						
計画全体の総合評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域再生計画の目標達成という意味では、予定どおりの成果を得た。</li> <li>・整備規模としては、公共下水道事業・浄化槽事業ともに整備延長・浄化槽設置基数は計画値には達しませんでした。</li> </ul>								
今後の方針等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽設置促進を進め、公共水域の水質悪化に歯止めをかけると共に、住民の生活環境の改善を図る。</li> <li>・公共下水道整備については面整備工事を終えているが、接続率が69.9%と低いとため、次のような接続促進活動を実施し接続率を向上させる。（未接続者への戸別訪問、自治会代表者（推進協議会）を通じての接続依頼、排水設備工事に係る改造資金についての低利融資制度及びリフォーム資金助成制度等）</li> </ul>								